

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:
 - roboty rozbiórkowe
 - wykonanie koryta
 - wykonanie podbudowy z betonu cementowego na zjazdach z kostki betonowej
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach bitumicznych
 - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem
 - ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem
 - wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm (szarej)
 - wykonanie zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm (kolorowej)
 - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna)
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 - ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery U-12
 - ścięcie i wyrównanie poboczy
 - umocnienie poboczy kruszywem łamanym
2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót
 - praca sprzętu ciężkiego – koparka, spycharka, zagęszczarka
 - odbywający się ruch pojazdów samochodowych budowy
 - odbywający się ruch pojazdów osób postronnych (mieszkańców)

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy. Sprzęt do robót wyposażony w pulsujące światła i sygnały ostrzegawcze. Osoby zatrudnione na budowie wyposażone w środki ochrony indywidualnej,

szczególnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji budowy.

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót
- przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy i zapoznaniu o występujących zagrożeniach
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

4. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposażać w urządzenia i pomieszczenia zapewniające właściwe warunki pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krótki okres realizacji budowy zaplecze winno być zorganizowane z przewoźnych kontenerów oraz przewoźnych kabin ustępowych.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

Nie występują tu szczególnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na wysokości, roboty w głębokich wykopach, itp.

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- składowiska materiałów
- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

b) ochrona przeciwpożarowa

c) nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia