

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa: **Siłownia plenerowa i plac zabaw w ramach
Otwartej Strefy Aktywności**

Adres budowy: **działka nr 139/6 obręb Załachowo jedn. ewid. Łabiszyn**

Inwestor: **Gmina Łabiszyn
Plac 1000 lecia 1
89 - 210 Łabiszyn**

1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany w zakresie architektury siłowni zewnętrznej i placu zabaw.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;
RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;
RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr37, poz. 138;

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz urządzeń rekreacyjnych na działce nr 139/6 w miejscowości Smerzyn w obr. Załachowo.

Roboty przygotowawcze:

- Organizacja i ogrodzenie placu budowy

- Przygotowanie i analiza podłoża pod kątem montażu urządzeń

Prace budowlane:

- Roboty ziemne, fundamenty
- Dostarczenie oraz montaż wybranych urządzeń siłowni, placu zabaw oraz urządzeń rekreacyjnych
- Dostarczenie oraz montaż tablicy z regulaminem
- Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami placu zabaw
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
- Wyrównanie podłoża, nasadzenia zieleni i obsianie trawą

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

W sąsiedztwie miejsca gdzie zlokalizowana będzie siłownia zewnętrzna znajduje się teren rekreacyjny.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie zinwentaryzowane sieci podziemne.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Wszystkie prace budowlane – montażowe będą wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującym Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynności będzie kontrolowany i nadzorowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:

- Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu;
- Roboty budowlano-montażowe – zagrożenie w czasie manewrowania sprzętem, pojazdami, możliwość upadku (prace na wysokościach); zabezpieczenie dróg komunikacyjnych;
- Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową;
- Roboty wykończeniowe – prace ze środkami chemicznymi (zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych);

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż podczas zebrania z udziałem wszystkich zatrudnionych na budowie. Szkolenie powinno dotyczyć konieczności stosowania osobistych środków ochrony zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przy wykonywaniu poszczególnych typów robót budowlanych. Ponieważ prace mogą być wykonywane przez różne grupy fachowców każda z nich powinna być poinstruowana o przewidywanych zagrożeniach i sposobie zabezpieczeń przed wejściem na plac budowy.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.;

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia i realizowane tylko przez specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i sprawne technicznie narzędzia i sprzęt.

Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy;

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wystąpienia urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony), urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty;

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby ich zabezpieczeń; należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych; na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze);

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

8. Uwagi ogólne.

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr47, poz.401).